

Investor: _____	Telefon: _____	Email: _____
Místo instalace výrobku (ulice, město, PSČ): _____		
Montážní firma: _____	IČO: _____	
Uvedení výrobku do provozu provedl: _____		
Zodp.osoba: _____	Telefon: _____	Email: _____
Datum uvedení do provozu: _____		

Tepelné čerpadlo (dále TČ)

Typ tepelného čerpadla: _____	Výrobní číslo: _____
Typ vnitřní jednotky: _____	Výrobní číslo: _____
Charakteristika a velikost jističe TČ _____	vyhovuje/nevyhovuje
a vnitřní jednotky: _____	vyhovuje/nevyhovuje
Vzdálenost TČ od zdi (u typu vzduch/voda): _____	vyhovuje/nevyhovuje
Je instalován kompenzátor nebo TSV D ventil (u typu vzduch/voda)?	ano/ne
Je instalován filtr oběhového čerpadla na zpátečce k TČ?	ano/ne

Nádrže

Typ akumulační nádrže: _____	
Typ zásobníku: _____	

Otopný systém a příprava teplé vody

Otopný systém tvoří: _____	radiátory / podlahové topení / kombinace (podlahové topení a radiátory) / jiné
Je v systému připojen doplňkový zdroj topení?	ano/ne
Typ a výkon doplňkového zdroje pro topení: _____	
Připravuje TČ teplou vodu?	ano/ne
Doplňkový/Hlavní zdroj TV (dle předchozí otázky) _____	
Objem expanzní nádoby otopného systému: _____	
Průtoky TČ při 100% PWM - topení: _____	příprava TV: _____ chlazení: _____ (l/h)
Je také řešen prostřednictvím tepelného čerpadla ohřev bazénu?	ano/ne

Regulace a elektroinstalace

Typ regulace: _____	Sériové číslo: _____
Připojení k internetu: _____	připojen pomocí RegulusRoute / připojen veřejnou IP adresou / nepřipojen
Souhlasí investor se vzdálenou správou regulátoru IR?	ano/ne
Bylo provedeno kompletní elektrické pospojování?	ano/ne
Byly odzkoušeny všechny elektrické spotřebiče zapojené do regulace?	ano/ne
Je instalován záložní zdroj oběhového čerpadla (u typu vzduch/voda)?	ano/ne

Primární okruh (pouze u typu země/voda)

Typ primárního okruhu: _____	hlubinné vrt / plošný kolektor / jiné
Počet a hloubka vrtů/Počet a délka okruhů _____	
Typ použité nemrznoucí směsi: _____	
Na primárním okruhu byla instalována: _____	expanzní nádoba/vyrovňovací nádrž
Bylo provedeno řádné odvzdušnění a tlaková zkouška primárního okruhu?	ano/ne

Informace o krocích provedených v průběhu uvádění do provozu:

Byla instalace a uvedení do provozu tepelného čerpadla provedena dle podmínek uvedených v návodu na montáž, připojení a obsluhu, instalačních podmínek a obecně platných norem?	ano/ne
Byl nastaven regulátor tep. čerpadla na předepsané parametry?	ano/ne
Byl vlastník nebo provozovatel seznámen se základní funkcí tep. čerpadla a jeho obsluhou?	ano/ne
Má investor zájem o záruku Regulus KOMPLET 10 (cena bez DPH 417 Kč měsíčně nebo 5000 Kč ročně)? nebo	ne/ano/nev
Má investor zájem o záruku Regulus KOMPRESOR 7?	ano/ne