

Protokol o uvedení tepelného čerpadla do trvalého provozu

Investor: _____	Telefon: _____	Email: _____
Místo instalace výrobku (ulice, město, PSČ): _____		
Montážní firma: _____	IČO: _____	
Uvedení výrobku do provozu provedl: _____		
Zodp.osoba: _____	Telefon: _____	Email: _____
Datum uvedení do provozu: _____		

Tepelné čerpadlo (dále TČ)

Typ tepelného čerpadla: _____	Výrobní číslo: _____
Typ vnitřní jednotky: _____	Výrobní číslo: _____
Charakteristika a velikost jističe TČ <u>vyhovuje/nevyhovuje</u>	a vnitřní jednotky: _____
Vzdálenost TČ od zdi (u typu vzduch/voda): _____	
Je instalován kompenzátor pro zvýšení ochrany výměníku TČ (u typu vzduch/voda)?	ano/ne _____
Je instalován filtr oběhového čerpadla na zpátečce k TČ?	_____

Nádrže

Typ akumulační nádrže: _____	_____
Typ zásobníku: _____	_____

Otopný systém a příprava teplé vody

Otopný systém tvoří: _____	radiátory / podlahové topení / kombinace (podlahové topení a radiátory) / jiné _____
Je v systému připojen doplňkový zdroj topení?	_____
Typ a výkon doplňkového zdroje pro topení:	_____
Připravuje TČ teplou vodu?	_____
Objem expanzní nádoby otopného systému:	_____
Je také řešen prostřednictvím tepelného čerpadla ohřev bazénu?	_____

Regulace a elektroinstalace

Typ regulace: _____	Sériové číslo: _____
Připojení k internetu: _____	připojen pomocí RegulusRoute / připojen veřejnou IP adresou / nepřipojen _____
Bylo provedeno kompletní elektrické pospojení?	_____
Byly odzkoušeny všechny elektrické spotřebiče zapojené do regulace?	_____
Je instalován záložní zdroj oběhového čerpadla (u typu vzduch/voda)?	_____

Primární okruh (pouze u typu země/voda)

Typ primárního okruhu: _____	hlubinné vrt / plošný kolektor / jiné _____
Typ použité nemrznoucí směsi: _____	_____
Na primárním okruhu byla instalována: _____	expanzní nádoba / vyrovnávací nádrž _____
Bylo provedeno řádné odvzdušení a tlaková zkouška primárního okruhu?	_____

Informace o krocích provedených v průběhu uvádění do provozu:

Byla instalace a uvedení do provozu tepelného čerpadla provedena dle podmínek uvedených v návodu na montáž, připojení a obsluhu, instalačních podmínek a obecně platných norem?	_____
Byl nastaven regulátor tep. čerpadla na předepsané parametry?	_____
Byl vlastník nebo provozovatel seznámen se základní funkcí tep. čerpadla a jeho obsluhou?	_____
Má vlastník TČ zájem o prodlouženou příplatkovou záruku 10 let na kompresor?	_____
Je instalace v souladu s podmínkami prodloužené záruky na kompresor?	_____