Protokol o uvedení tepelného čerpadla do trvalého provozu

Investor: Telefon: Email:

Místo instalace výrobku (ulice, město, PSČ):

Montážní firma: IČO:

Uvedení výrobku do provozu provedl:

Zodp.osoba: Telefon: Email:

Datum uvedení do provozu:

Tepelné čerpadlo (dále TČ)

Typ tepelného čerpadla: Výrobní číslo:

Typ vnitřní jednotky: Výrobní číslo:

Charakteristika a velikost jističe TČ vyhovuje/nevyhovuje a vnitřní jednotky: vyhovuje/nevyhovuje

Vzdálenost TČ od zdi (u typu vzduch/voda): vyhovuje/nevyhovuje

Je instalován kompenzátor nebo TSV D ventil (u typu vzduch/voda)? ano/ne

Je instalován filtr oběhového čerpadla na zpátečce k TČ? ano/ne

Nádrže

Typ akumulační nádrže:

Typ zásobníku:

Otopný systém a příprava teplé vody

Otopný systém tvoří: radiátory / podlahové topení / kombinace (podlahové topení a radiátory) / jiné

Je v systému připojen doplňkový zdroj topení? ano/ne

Typ a výkon doplňkového zdroje pro topení:

Připravuje TČ teplou vodu? ano/ne

Dopl•kový/Hlavní zdroj TV (dle p•edchozí otázky)

Objem expanzní nádoby otopného systému: Exp. nádoba pitné vody:

Průtoky TČ při 100% PWM - topení: příprava TV: chlazení: (l/h)

Je také řešen prostřednictvím tepelného čerpadla ohřev bazénu? ano/ne

Regulace a elektroinstalace

Typ regulace: Sériové číslo:

Připojení k internetu: p•ipojen pomocí RegulusRoute / p•ipojen ve•ejnou IP adresou / nep•ipojen

Souhlasí investor se vzdálenou správou regulátoru IR? ano/ne

Bylo provedeno kompletní elektrické pospojení? ano/ne

Byly odzkoušeny všechny elektrické spotřebiče zapojené do regulace? ano/ne

Je instalován záložní zdroj oběhového čerpadla (u typu vzduch/voda)? ano/ne

Primární okruh (pouze u typu země/voda)

Typ primárního okruhu: hlubinné vrty / plošný kolektor / jiné

Po•et a hloubka vrt•/Po•et a délka okruh•/I

Typ použité nemrznoucí směsi:

Na primárním okruhu byla instalována: expanzní nádoba/vyrovnávací nádrž

Bylo provedeno řádné odvzdušení a tlaková zkouška primárního okruhu? ano/ne

Informace o krocích provedených v průběhu uvádění do provozu:

Byla instalace a uvedení do provozu tepelného čerpadla provedena dle podmínek uvedených v návodu na montáž, připojení a obsluhu, instalačních podmínek a obecně platných norem? ano/ne

Byl nastaven regulátor tep. čerpadla na předepsané parametry? ano/ne

Byl vlastník nebo provozovatel seznámen se základní funkcí tep. čerpadla a jeho obsluhou? ano/ne

Má investor zájem o záruku Regulus KOMPLET 10 (cena bez DPH 417 Kč měsíčně nebo 5000 Kč ročně)? nebo ne/ano/nev

Má investor zájem o záruku Regulus KOMPRESOR 7? ano/ne